



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลปากอ่ดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน....บริหารงานทั่วไป....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลตำบล ปากอ่ดำ	๗,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลปากอ่ดำ	๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)	๒,๕๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๖	โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี (งานพิธี ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	๓,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๗	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ และถวาย สดุดี เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒ ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๘	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวาย สดุดี เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๓ มิ.ย.๖๖	๓ มิ.ย.๖๖	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวาย สดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๕ ธ.ค.๖๕	๕ ธ.ค.๖๕	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวาย สดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘ ก.ค.๖๖	๒๘ ก.ค.๖๖	๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน ปียมหาราช	๑,๕๐๐	√	-	-	-	๒๓ ต.ค.๖๕	๒๓ ต.ค.๖๕	๑,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกวันคล้ายวัน สวรรคตฯ	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓ ต.ค.๖๕	๑๓ ต.ค.๖๕	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงาน....แผนงานรักษาความสงบภายใน....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลปากท่อ	๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๒	โครงการฝึกอบรมและซ้อม แผน อปพร.เทศบาลตำบล ปากท่อ	๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๓	โครงการอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลปากท่อ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด
๕	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียม รับมืออุบัติเหตุน้ำและสาธารณภัย อำเภอแม่ลาว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง

แผนงาน....แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๖	๙๙,๙๙๙	๑	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๓	โครงการศูนย์สามวัยเกิด ไต่องค์กรฯ	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗ มิ.ย.๖๖	๒๗ มิ.ย.๖๖	๑๙,๙๘๖	๑๔	กอง การศึกษา	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากท่อ	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๖๒,๙๑๔	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียน ชุมชนบ้านปากท่อ	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗ ม.ค.๖๖	๒๓ ม.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โยธวาธิตปากท่อ	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑ ก.ย.๖๖	๒๑ ก.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวันนักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ	๔๑๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๓๖๑,๖๖๒	๒๓๗	กอง การศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าก่อดำ	๑๒,๒๖๔	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๖,๑๓๒	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่า ก่อดำ)	๓๓๐,๔๙๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๓๔๕,๑๗๗	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)	๒๓๓,๑๘๕	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๒๖๖,๖๒๕	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล ป่าก่อดำ	๙,๑๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๔,๕๕๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)	๑,๓๐๙,๓๕๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๑,๔๓๙,๗๓๘	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๑๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าก่อดำ	๔๘,๕๕๒	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๒๘,๕๕๔	๐	กอง การศึกษา	โอนลด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน เทศบาล ๑ (ปากอ้อม)	๑๖,๘๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๑๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน โรงเรียน เทศบาล ๑ (ปากอ้อม)	๔๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๖๘,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม
๑๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากอ้อม	๕,๖๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๒,๘๐๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๑๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ เรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ปากอ้อม)	๓๘๘,๒๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๔๑๔,๖๑๓	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง

แผนงาน....แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลปากอ่ดำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสี สัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๔	โครงการหนึ่งพันหนึ่ง ที่ไหล เพื่อใครหลายคน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๕	โครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘ ก.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	๑๔,๘๓๔	๑๖๖	กอง การศึกษา	
๖	โครงการตักบาตรเทโว โรหณะ	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑ ต.ค.๖๕	๑๑ ต.ค.๖๕	๑๙,๘๖๓	๑๓๗	กอง การศึกษา	
๗	โครงการตักบาตรและรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุตาม ประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓ เม.ย.๖๖	๑๓ เม.ย.๖๖	๔๙,๙๘๐	๒๐	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๘	โครงการธรรมะกับชีวิต ต่อกับตรว้นขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค.๖๖	๑ ม.ค.๖๖	๑๙,๔๘๙	๕๑๑	กอง การศึกษา	
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับโรงเรียน พระปริยัติธรรมบุญเรือง วิทยา	๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑เม.ย.๖๖	๒ เม.ย.๖๖	๒๔,๙๘๕	๑๕	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมงาน พ้อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด เชียงราย	๓๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการประเพณีนมัสการ และสงฆ์น้ำพระธาตุดอยตุง	๒,๕๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
๑๒	โครงการประเพณีนมัสการ และสงฆ์น้ำพระธาตุดอยตุง อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๑๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	๗,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๔	โครงการสนับสนุน ประเพณีสงกรานต์ หมู่บ้านปากกอก	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	๑๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	
๑๕	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	๒๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	โอนลด
รวม	๑๕ โครงการ	๓๕๐,๕๐๐									กอง การศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาลิ่งแวดล้อม

แผนงาน....แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการปรับพื้นที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลปากท่อ	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๕ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการจัดการขยะแบบ บูรณาการ เทศบาลตำบล ปากท่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	โอนลด
๓	โครงการจัดการขยะแบบ บูรณาการ และขยะเปียก ลดโรครื้อน เทศบาลตำบล ปากท่อ	๐	√	-	-	-	๒๘ เม.ย.๖๖	๓๐ ก.ค.๖๖	๑๘,๐๓๗	๑,๕๖๓	กอง สาธารณสุข	โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่
รวม	๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐										

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	-ไม่มี-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐	-	-

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการตามพระราช เสาวนีย์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กองช่าง	โอนลด
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ (แยก ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ่ดำ	๔๗๓,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	๐	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากอ่ดำ	๓๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๕ ก.ย.๖๖	๒๙ พ.ย.๖๖	๓๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อหนี้
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากอ่ดำ	๔๐๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒ ก.พ. ๖๗	๒ เม.ย.๖๗	๔๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	กันเงิน
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสถานีเียวา หมู่ที่ ๙ ตำบลปากอ่ดำ	๔๑๙,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	๐	๔๑๙,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากอ่ดำ	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗ ก.ค.๖๖	๖ ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง ชลประทานเชื่อมถนนสาย หลัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่า ก่อดำ	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗ ก.ค.๖๖	๒๑ ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลจอมหมอกแก้ว	๔๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน
๙	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ ศาลา ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑๒ (ฝั่งตะวันออก) ตำบลป่า ก่อดำ	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗ ก.ค.๖๖	๖ ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างหลังคา อเนกประสงค์ ฅาปน สถาน ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่า ก่อดำ	๔๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๓ ก.ย.๖๖	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างหลังคา อเนกประสงค์ ฅาปน สถาน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล ป่าก่อดำ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กองช่าง	โอนลด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๒	โครงการขยายทางเดิน รอบหล่งน้ำลัด พร้อมทาง เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลปากอ่อกำ	๒๙๓,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๗๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนลด
๑๓	โครงการถมหินคลุกถนน ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ซอย ๑๓ หมู่ ๗	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๙ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการถมหินคลุกถนน สายก้วยเฮี้ย หมู่บ้านจิน ผิน ม.๑๒	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการถมหินคลุก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร (ซอยถนนดำ) หมู่ ๗	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย. ๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการถมหินคลุก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายโป่งเป้า	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการถมหินคลุก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยขี้ตั่ว	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการถมหินคลุก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยผักหละ	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๙	โครงการถมหินคลุก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเหี้ยะ	๓๕,๐๐๐	√	-	-	-	๘ มิ.ย.๖๖	๘ ก.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ฉาปนสถาน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากอ่ดำ	๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์ อปพร. สตส. หมู่ที่ ๙ ตำบลปากอ่ดำ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กองช่าง	โอนลด
๒๒	โครงการรื้อถอนโรงจอด รถ หน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (ปากอ่ดำ) กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๔ ม.	๕๕,๔๐๐	-	-	-	√	-	-	๐	๐	กองช่าง	โอนลด
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำและ ถมดินหลังท่อขยายใหญ่ ทางซอยกองทราย เชื่อม ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล ปากอ่ดำ	๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	๐	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน
๒๔	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลปากอ่ดำ	๑๗๕,๐๐๐	√	-	-	-	๙ ก.พ.๖๗	๒๕ มี.ค.๖๗	๐	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (ฝั่งตะวันออก) ตำบลปาก อ่ดำ	๔๔๖,๐๐๐	√	-	-	-	๙ ก.พ.๖๗	๒๕ มี.ค.๖๗	๔๔๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	กั้นเงิน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลปากท่อที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลปากท่อ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลปากท่อ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้แผนพัฒนา มีโครงการ/แผนงานมาก แต่สามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ จึงทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๓. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๔. มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. โครงการควรดำเนินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณานำโครงการต่างๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตำบลปากท่อในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลปากท่อ มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลปากท่อ

๓. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายังเทศบาลตำบลปากท่อเป็นประจำทุกปี

๕. เพิ่มจำนวนผู้แทนประชาคมที่มาจากหมู่บ้านร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น